

  		مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع الهاتف: 0544714479 - الفاكس: 056657166 - البريد الإلكتروني: info@ramakcompany.com	
Works Inspection Request - WIR		طلب إستلام أعمال	
MIR Serial Number:	BITUMINOUS BASE COURSE	طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0002
Date:	٢٠٢٤/٠١/١٦		التاريخ
Location:	جدة		المنطقة
Project Title:	مشروع تلال الغروب		إسم المشروع
Consultant:	مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor:	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول
Part A: By the Contractor:			
المرفقات (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول			
Attachments (tick as appropriate)			
☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية	
☒ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☐ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others(state) أخرى	
Discipline: التصنيف	☒ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا
	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى	
Description of Works to be Inspected and / or tested:			
وصف الأعمال المطلوب تسليمها			
طبقة ال BITUMINOUS BASE COURSE لشارع رقم 4 من محطة 000+0 إلى محطة 161+0			
Works Quantity:			
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة			
Name:	Signature	Designation	Date: 16/01/2024
الاسم:	التوقيع:	المسمى الوظيفي:	التاريخ:
Part B: By the Consultant:			
الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري			
Site Inspector's Comments:			
ملاحظات القائم بالإستلام			
Name:	Signature	Designation	Date:
الاسم:	التوقيع:	المسمى الوظيفي:	التاريخ:
Witnessed Site Test Results (if any):			
نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)			
☒ Passed		مقبول	
☐ Failed		مرفوض	
☐ N/A		لا يوجد	
Resident Engineer Final Comments & Decision:			
ملاحظات مدير المشروع - إستشاري			
الملاحظة: تم التسليم على طبقه الأساس و تم زائده مسطح			
☐ Approved يعتمد	☒ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض
Name:	Signature	Date:	
الاسم:	التوقيع:	التاريخ:	
Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement. إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد			



Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	235306/19
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب	Sampling Date	16/1/2024
Location	جدة - حي الامير فواز	Sample by	mahmoud
Sample Description	BITUMIN BASE COURSE Layer	Report Date	18/1/2024
Station	طريق 4 - بلوك 10	Tested By	Abdullah

Superpave Mix Design Analysis

Specimen I.D.	Ndes			Nmax			Design Criteria
	1	2	Ave.	1	2	Ave.	
a. Weight in air, dry (gm)	4818.0	4702.0		4754.2	4793.6		
b. Weight in air, SSD (gm)	4832.4	4739.2		4771.5	4804.6		
c. Weight in water, (gm)	2908.0	2869.0		2893.0	2913.0		
d. Volume, (cc)	1924.4	1870.2		1878.5	1891.6		
e. Specific Gravity (Gmb) (a/d)	2.504	2.514	2.509	2.531	2.534	2.533	
Height @ Nini	124.6	125.2	124.9	125.4	126.2	125.8	
Height @ Ndes	114.8	114.2	114.5	115.2	113.9	114.6	
Height @ Nmax	—	—	—	113.9	113.4	113.7	
% Gmm @ Nini	88.2	87.7	88.0	—	—	—	89 MAX
% Gmm @ Ndes	95.8	96.2	96.0	—	—	—	96 ± 1.5
% Gmm @ Nmax	—	—	—	96.8	96.9	96.9	98 MAX
Air Voids %	4.2	3.8	4.0	3.2	3.1	3.1	2.5 - 5.5%
Voids in Mineral Aggregate (VMA) %	14.1	13.7	13.9	—	—	—	12min-14max
Voids Filled (VF) %	70.0	72.1	71.1	—	—	—	65 - 75
Dust Proportion:	1.03						0.80 - 1.60

Maximum Theoretical Specific Gravity (Gmm)				Mix properties	
Specimen I.D.	1	2	3	Gb =	1.020
a. Net weight of loose mix (gm)	1998.5			Gsb =	2.780
b. Net weight of flask & water (gm)	9346.0			Ps =	95.396
c. Net weight of flask, loose mix & water	10580.0			Gse =	2.83
d. Maximum Theoretical Specific Gravity, Gmm (A/(A+B-C))	2.614			Pba =	0.61
e. Average Gmm	2.614			Pbe =	4.02

Total weight of Agg: 1504.4				Sieve analysis		
Extraction & Gradation		Sieve Size	Weight Retained gm	Percent Passing	JMF Limit	Ave.
		1-1/2"	0	100.0	100.0	100.0
		1"	32.7	97.8	91 - 99	97.8
		3/4"	212.3	85.9	81 - 89	85.9
Asphalt Content	1	2	1/2"	69.9	70 - 78	69.9
a. Wt of sample before test, gm	1577.0		3/8"	64.9	58 - 66	64.9
b. Wt of sample after test, gm.	1503.5		#4	45.9	35 - 45	45.9
c. Wt of filter before test, gm	31.1		#8	29.6	29 - 37	29.6
d. Wt of filter after test, gm	32.0		#16	19.9	21 - 29	19.9
e. Wt of sample in filter (c-d), gm	0.9		#30	14.2	13 - 21	14.2
f. Wt of total agg, (b+e) gm	1504.4		#50	10.1	8 - 16	10.1
g. Wt of Bitumen, (a-f) gm	72.6		#100	6.7	3.2 - 7.2	6.7
h. Percent AC (g/a x 100), %	4.60		#200	4.1	2 - 5	4.1
i. Average Asphalt Content, %	4.60		Pan			
j. Optimum asphalt Binder content	4.7% ± 0.4					

Lab. Tech.

Lab. Eng.



Room 372575 commercial Jeddah. License 142. Commercial Registration 4030391463
Email: lab@proficiencylab.com www.proficiencylab.com Mob.: 0552210350
30 St. - Ar Rabwah District - Jeddah 21581 Saudi Arabia



